

№	Название Шатер 15-55 (825 кв/м)	Количество	Контроль
1	Стропило +2	24 шт.	[ ]
2	Добор к стропильной балке +2	24 шт.	[ ]
3	Балка боковая. +2	22 шт.	[ ]
4	Коньковый прогон +1	11 шт.	[ ]
5	Балка торцевая правая левая @	4 шт.	[ ]
6	Опора торцевая коньковая @	4 шт.	[ ]
7	Балка торцевая центральная @	2 шт.	[ ]
8	Балка межкупольная +4	48 шт	[ ]
9	Опора боковая с фитингом +2	24 шт.	[ ]
10	Труба купол и фронт +2	28 шт.	[ ]
11	Труба круглая для штор низ +2	26 шт.	[ ]
13	Фитинг коньковый. +1	12 шт.	[ ]
14	Натяжитель трубы купола угловой @	4 шт.	[ ]
15	Натяжитель трубы купола боковой +2	28 шт.	[ ]
16	Трещетка для натяжки трубы купола +2	28 шт.	[ ]
17	Трос для крыши @	16 шт.	[ ]
18	Трос для опор @	16 шт.	[ ]
19	Болт с одним барашком@	10 шт.	[ ]
20	Болт с двумя барашками+6	58 шт.	[ ]
21	Болт с гайкой +4	48 шт	[ ]
22	Купол павильона Classic 15м +1	11 шт.	[ ]
23	Фронтон 4 пол @	1 ком	[ ]
24	Штора глухая раздвижная +2	28 шт.	[ ]
25	Штора панорама (уточнить)	0 шт.	[ ]
26	Ремень крепёжный чёрный+2	28 шт.	[ ]
26	Рамки для блоков+2	28 шт.	[ ]
28	Блоки+12	180шт.	[ ]
29	Чехлы для блоков (на 8 блоков,) +2	36 шт.	[ ]
30	Лестница короткая@	3 шт.	[ ]
31	Инструменты: Кувалда, ключ 13х17,17-19, стрейч-плёнка, ковролин для подстилки@	---	[ ]
32	Вес конструкции 5400 Блоки 30 кг 1 шт		