

№	Название Шатер 15-60 (900 кв/м)	Количество	Контроль
1	Стропило +2	26 шт.	[]
2	Добор к стропильной балке +2	26 шт.	[]
3	Балка боковая. +2	24 шт.	[]
4	Коньковый прогон +1	13 шт.	[]
5	Балка торцевая правая левая @	4 шт.	[]
6	Опора торцевая коньковая @	4 шт.	[]
7	Балка торцевая центральная @	2 шт.	[]
8	Балка межкупольная +4	52 шт	[]
9	Опора боковая с фитингом +2	26 шт.	[]
10	Труба купол и фронт +2	30 шт.	[]
11	Труба круглая для штор низ +2	28 шт.	[]
13	Фитинг коньковый. +1	13 шт.	[]
14	Натяжитель трубы купола угловой @	4 шт.	[]
15	Натяжитель трубы купола боковой +2	30 шт.	[]
16	Трещетка для натяжки трубы купола +2	30 шт.	[]
17	Трос для крыши @	20 шт.	[]
18	Трос для опор @	16 шт.	[]
19	Болт с одним барашком@	10 шт.	[]
20	Болт с двумя барашками+6	64 шт.	[]
21	Болт с гайкой +4	52 шт	[]
22	Купол павильона Classic 15м +1	12 шт.	[]
23	Фронтон 4 пол @	1 ком	[]
24	Штора глухая раздвижная +2	28 шт.	[]
25	Штора панорама (уточнить)	0 шт.	[]
26	Ремень крепёжный чёрный+2	30 шт.	[]
26	Рамки для блоков+2	30 шт.	[]
28	Блоки+12	192шт.	[]
29	Чехлы для блоков (на 8 блоков,) +2	38 шт.	[]
30	Лестница короткая@	3 шт.	[]
31	Инструменты: Кувалда, ключ 13х17,17-19, стрейч-плёнка, ковролин для подстилки@	---	[]
32	Вес конструкции 5800 Блоки 30 кг 1 шт		